

Po wyznaczeniu linii granicznych ponownie zorganizowano spotkanie z udziałem Pani projektant, pracownika tut. Urzędu, Pana Sołtysa i przedstawicieli Rady Sołeckiej na, którym ustalono konieczność zmiany usytuowania planowanej wiaty i zmniejszenia jej wymiarów.

Po otrzymaniu Decyzji Nr 17/CP-II/2017 z dnia 10.08.2017r zlecono, po zmianie projektantki na Panią mgr inż. arch. Jolanę Duziak, wykonanie do dnia 09.10.2017r:

- projektów budowlanych z wymaganymi uzgodnieniami dokumentacji i zachowaniem w/wym. zmian/ komplet do uzyskania pozwolenia na budowę/ ,
- opracowania kosztorysu inwestorskiego i ofertowego/zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz 1389/,
- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- dokumentacji j.w. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf do celów przetargowych.

W dniu 16 października 2017r złożono w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie projekty budowlane z wymaganymi dokumentami w celu uzyskania Decyzji – pozwolenia na budowę.

Jednocześnie nadmieniam, że po otrzymaniu, sporządzonego na podstawie projektu technicznego kosztorysu inwestorskiego okazało się, że zadanie budowy wiaty, mimo zmniejszenia jej powierzchni, jest niedoszacowane i w związku z tym Wydział GKiM tut. Urzędu wystąpił do Rady Miejskiej w Świebodzinie o przyznanie dodatkowych środków finansowych na wykonanie planowanej inwestycji, które przyznano na Sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie w dniu 27.10.2017r.

W związku z powyższym wykonanie w.wym. wiaty może być wykonane w I-szym. półroczu 2018r.

Do wiadomości :

1. Biuro Rady Miejskiej
w Świebodzinie.
2. Wydział ON
w/m.
3. a/a.

Z UP. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Pomarańca
Z-SA BURMISTRZA